

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		新沂市供暖管道建设工程项目			建设/运营单位（盖章）		新沂市旭通热力有限公司	
国家重大项目库代码		2111-320381-89-01-253728			地债管理系统项目编码		P21320381-0089	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			1		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：建立健全项目资金使用制度、项目实施单位财务及业务管理制度，按相关制度使用项目资金、管理项目运营； 目标2：控制项目完工进度及项目成本，如期、保质、保量的完成工作目标； 目标3：项目运营期间，按计划实现收入、支出、还本付息，实现专项债券项目年度收支平衡；				已达预期目标。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100	100	10	10	资金到位率	
		资金执行率	100	100	10	10	资金执行率	
		项目收益合理性	100	100	6	6	项目收益合理性	
		资金使用合规性	100	100	6	6	资金使用合规性	
	组织实施	管理制度健全性	100	100	5	5	管理制度健全性	
		制度执行有效性	100	100	5	5	制度执行有效性	
产出	数量指标	当年铺设长度7KM	7	7	7	7	实际完成率	
	质量指标	质量达标率	100	100	7	7	质量达标率	
	时效指标	完成及时性	100	100	7	7	完成及时性	
	成本指标	成本节约率	100	86	7	6	成本节约率	
效益	经济效益	项目实施所产生的经济效益实现情况	100	80	5	4	项目实施所产生的经济效益实现情况	
	社会效益	项目实施所产生的社会效益实现情况	100	80	5	4	项目实施所产生的社会效益实现情况	
	生态效益	项目实施所产生的生态效益实现情况	100	80	5	5	项目实施所产生的生态效益实现情况	
	可持续发展	项目实施所产生的可持续影响情况	100	80	5	5	项目实施所产生的可持续影响情况	
满意度	服务对象 满意度	项目直接服务对象满意程度或评判结果	100	80	10	8	项目直接服务对象满意程度或评判结果	
总 计					100	95		
自评偏差原因及改进措施		暂无						
项目主管部门复核意见		部门：新沂市旭通热力有限公司 部门负责人：王振印 3203811083762 部门：（盖章）						
财政分馆处（科）室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。

